

Herning Isstadion

Referat
23. oktober 2018
TQV

Projekt/sag	Herning Isstadion
Emne	Ledningsejermøde 02
Dato og tid	11.10.2018 kl. 08:30-10:00
Sted	Herning Kommune, Enghavevej 10, mødelokale E0.42
Referent	Thuan Quoc Van (TQV) – TQV@viatrafik.dk – Via Trafik
Mødedeltagere	1. Satenik Gasparian (SG) - vtbsg@herning.dk – Herning Kommune 2. Frank Hyldgaard – bekfh@herning.dk – Herning Kommune 3. Thuan Quoc Van (TQV) – Tqv@viatrafik.dk – Via Trafik 4. Nicklas Astrup Bech Vestergaard (NBN) – nbn@viatrafik.dk – Via Trafik 5. Steen Jeppesen (SJ) - slj@herningvand.dk – Herning Vand 6. Carsten Tækker Hellerup – (CTH)- Carsten.Hellerup@globalconnect.dk – Global connect 7. Janus Kristiansen – (JK) - jfk@L-E.dk – L&E – Herning Kommune IT afdeling 8. Rasmus Lindgren – (RL) - ralin@eniig.dk – Eniig 9. Bjarne Lousdal – (BL) - bchri@tdc.dk – tdc 10. Hans Jørgen Christensen – (HJC) - hjc@vestjyskenet.dk – Vestjyske net
Afbud	1. Claus Sørensen – (CWS) – cws@herningvand.dk – Herning Vand 2. Allan H. Knappe – (AHK) - ahk@vestjyskenet.dk - Vestjyske net 3. Henning Løndal – (HL) - hlo@n1.dk – n1 4. Torben Sejr - (TS) - ext.torben.rasmussen@eltelnetworks.com – Telia 5. Michael Vestergaard (MIV) - miv@eniig.dk – Eniig 6. Kim Bitsch Larsen (KBL) – itakb@herning.dk – Herning webgisadministrator
Sendes til	Alle mødedeltagere og afbud
Næste møde	Aftales nærmere umiddelbart inden opstart

1 Generelt

NBN gennemgår projektet for de respektive ledningsejere.

Projektet omhandler forlægning af Brændgårdvej (benævnes ny Brændgårdvej), og etablering af ny parkeringsplads.

Herning Kommune ønsker at forlægning af Brændgårdvej skal tilsluttes Gullestrupvej omkring hvor den eksisterende lastbilsparkeingsplads ligger. Som adgangsvej til parkeringsarealet og sportshallerne bibeholdes en del af den eksisterende Brændgårdvej som i fremtiden tilsluttes ny Brændgårdvej i et T-kryds.

Den nordlige del af eksisterende Brændgårdvej ud til Gullestrupvej skal opbrydes og i fremtiden være et grønareal. Derudover forlægges en dobbeltrettet cykelsti i det nordlige hjørne af Herning Isstadion.

Herning Kommune meddeler, at den nordlige del, hvor Brændgårdvej skal opbrydes, i fremtiden ikke vil være udlagt til vejareal. Ledningsejerne skal tinglyse deres ledninger i tracéet udenfor vejarealet i dette område. Satenik fremsender en mail omkring nærmere information vedr. processen.

Der var enighed om, at der afholdes et ledningsejermøde mere, når entreprenøren er fundet.

2 Tidsplan

Foreløbig tidsplan oplyses:

Projektstatus: Hovedprojekt

Udbud: Ultimo oktober 2018

Udførelse opstart: Primo januar 2019

Aflevering: Primo juli 2019

LER nr. 1368223

3 ledningsejer gennemgang

3.1 Vestjyske net (LIFA)

HJC fortæller, at 60 kV ligger i en dybde på 1,2-1,4 meter.

HJC har mulighed for at slukke for ledningen, hvorefter ledningen fritlægges, og entreprenøren kan efterfølgende opbygge vejen udenom ledningen. Det er stadig tvivlsomt, om ledningen skal sænkes, eller om den blive liggende. Dette afklares, når entreprenøren er fundet, og der afholdes et yderligere ledningsejermøde.

3.2 N1

RL vil gerne ligge i skillerabatten, mellem kørebane og eksisterende dobbeltrettet cykelsti, sammen med TDC i den vestlige side af Brændgårdvej. RL meddeler, at de ikke kommer til at være til gene for projektet.

TDC og Eniig ønsker Ø110 trækrør ved forpladsen foran Herning Isstadion. Dette afklares nærmere med Frank, da det skal laves indenfor få uger pga. udvidelsen isstadion.

3.3 TDC

TDC meddeler, at deres kobberkabel vil blive placeret i skillerabatten imellem kørebanen og den dobbelttrettet cykelsti langs den vestlige side af Brændgårdvej. Dette vil kun have en betydning for forlægning af cykelstien i det nordøstlige hjørne af Herning Isstadion.

3.4 Herning vandforsyning

TQV efterspørger koter til spildevands- og regnvandsledningen, da CWS i en mail skrev, at koterne kun var vejledende. Desuden har TQV spurgt ind til påboring på eksisterende hovedledning med en Ø400. Steen accepterer, at Herning Kommune tilkobler sig med en Ø400 ledning til den eksisterende regnvandsledning. Herning Vand forsyning har efterfølgende fremsendt koter for brøndene.

3.5 Globalt Connect

CTH vil gerne sænke fibrene på langs af Gullestrupvej. CTH kunne ikke oplyse, hvor lang tid det vil tage at sænke eller flytte fibertracéet, da Globalt Connect gerne vil blive inviteret til et møde, når entreprenøren er fundet.

3.6 Herning Kommune IT

Herning Kommune IT-afdeling har et fibertracé, som ligger langs Gullestrupvej. JK meddeler, at de gerne vil afvente med svar, om fiberkablet skal sænkes eller omlægges. Herning Kommune IT-afdeling vil gerne indbydes til et møde igen, når entreprenøren er fundet, for at koordinerer nærmere om dette.

7. Næste møde

TQV indkalder til møde, når entreprenøren er fundet for projektet.