



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Tids- og Procesplan – Hættegården

By, Land og Kultur
Ejendom
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Dato: 11.01.2017
Titel - Hættegården
Navn mschj
tlf. dir. 7253 2196

- **Rådgiverudbud**

- Uge 2 – 6, 2018 : Rådgiverudbud
- Uge 6, 2018 : Udvalgelse af rådgiver
- Uge 6, 2019 : Kontrahering med rådgiver med opstartsmøde

- **Ide, program og dispositionsforslag - fasen:**

- Uge 8 - 16, 2018 : Ide, program og dispositionsforslag (3-5 møder + 2 workshop)
- Uge 16 - 17, 2018 : Kvalitetssikring af dispositionsforslag (Ejendom og Plan)
- Uge 18, 2018 : Godkendelse af dispositionsforslag i projekt- og styregruppen

- **Forprojekt/myndighedsprojekt – fasen:**

- Uge 18 – 24, 2018 : Forprojekt – (Skøn: 2-3 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøder)
- Uge 24 - 25, 2018 : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom)
- Uge 26, 2018 : Godkendelse af forprojekt i projekt- og styregruppen
- Uge 26, 2018 : Byggeansøgning, landzoneansøgning indsendes

- **Hovedprojekt – fasen:**

- Uge 27 – 36, 2018 : Hovedprojekt (Skøn: 2 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøder)
- Uge 37-38 - 25, 2018 : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom)
- Uge 38, 2018 : Godkendelse af hovedprojekt i projekt- og styregruppen
- Uge 39 – 41, 2018 : Tilbudsindhentning
- Uge 41, 2018 : Licitation
- Uge 43, - 2018 : Godkendelse af licitationsresultat i projekt- og styregruppen
- Uge 45, 2018 : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen

- **Udførelsesfasen:**

- Uge 45, 2018 – uge 45, 2019 : Udførelse af projekt

- **Aflevering til indflytning: Uge 46, 2019**